

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
CONSOLIDADO**

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

EXERCÍCIO: 2016

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

PERÍODO REFERENCIAL: (Janeiro a Dezembro)

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | OBRA OU SERVIÇO | | | | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO | |
|---------------------------|---|-----------------|-----|------------|------|--------------------|----------------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---------------|-----------|
| | | CONVÊNIO | | CONTRATADA | | CONTRATO | | CONTRATO | | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUR EZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | | | | | |
| (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | | | | | | | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| Disp/2016 | Contratação de prestação de serviços emergenciais aquisição e conserto de bomba na elevatória localizado no Bairro Frei Damião município Buíque | - | - | - | - | 02.380.363/0002-06 | RC MOTO RES E BOMBAS | - | 19/12/2016 | 15 Dias | 3.500,00 | 30/12/2016 | - | - | 33.90.03974 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | Concluída |
| Disp/2016 | Contratação de prestação de serviços emergenciais específico em 24 horas que não tem serviços de limpeza de 04 quatro caixas coletoras de esgoto, e 200 m de desobstrução de canos localizados no município | - | - | - | - | 16.822.059/0001-03 | Pernambuco desinintupidor a Ltda | - | 06/12/2016 | 15 Dias | 3.800,00 | 21/12/2016 | - | - | 33.90.03974 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | Concluída |
| Disp/2016 | Contratação de empresa de vias urbanas recapeamento com pre misturado a frio (PMF) | - | - | - | - | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora LTDA EPP | - | 11/11/2016 | 50 Dias | 14.658,92 | 30/12/2016 | - | - | | R\$ 14.658,92 | R\$ 14.658,92 | R\$ 14.658,92 | R\$ 14.658,92 | Concluída |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|--------------------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|------------|--|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| TP-005/2016 | Contratação de empresa para engenharia para prestação de serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos, bem como reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos, sobre colchão de areia inclusive, remendo profundo quando necessário e drenagem de águas servidas | - | - | - | - | 08.928.242/0001-51 | Lanjo Construtora LTDA-EPP | 24/2016 | - | 03 Tres Meses | | | | 44.90.51.00 | | | | | | Deserta | |
| DISP. 2016 | Contratação de empresa para manutenção de esgoto no bairro Frei Damião. | - | - | - | - | 15.088.207/0001-37 | S.A Souza Construtora LTDA EPP | | 08/04/2016 | 60 dias | 14.337,44 | 08/06/2016 | | 33.90.3974 | R\$ 14.337,44 | R\$ 14.337,44 | R\$ 14.337,44 | R\$ 14.337,44 | R\$ 14.337,44 | Concluída | |
| TP - 004/2016 | Contratação de empresa de engenharia para ampliação, urbanização, abastecimento de água e complementação da nova unidade didática padrão de processamento de carnes no município de Buíque-PE | - | - | - | - | 08.928.242/0001-51 | Lanjo Construtora LTDA-EPP | 01/2016 | 03/05/2016 | 03 Tres Meses | 96.786,55 | 03/08/2016 | 1º aditivo de prazo 3 meses venc. 03/11/2016 - 2º aditivo de prazo venc. 31/12/2016 - 3º aditivo de valor 7.776,07 | 104.562,62 | 44.90.51.00 | R\$ 104.562,62 | R\$ 104.562,62 | R\$ 104.562,62 | R\$ 104.562,62 | R\$ 104.562,62 | Concluída |
| TP-008/2016 | Contratação de empresa de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal Sebastião Paes Barreto | - | - | - | - | 21.627.038/0001-69 | Menezes Locação e Serviços e CIA LTDA | - | 30/03/2016 | 03 TRES MESES | 144.427,38 | 30/06/2016 | 1º Aditivo de prazo 3 meses venc. 04/10/2016 - 2º aditivo de valor 44.378,47 - 3º aditivo de valor 03 meses venc. 31/12/2016 | 188.805,85 | 44.90.51.00 | R\$ 188.805,85 | R\$ 188.805,85 | R\$ 188.805,85 | R\$ 188.805,85 | R\$ 188.805,85 | Concluído |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|------|------------|----------|------------|------------|---|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| TP-002/2016 | Contratação de empresa para engenharia para manutenção corretivas e substituição de luminárias, postes, lampadas e reatores. | - | - | - | - | 08.928.242/0001-51 | Lanço Construtora LTDA-EPP | - | 17/03/2016 | 06 meses | 142.808,02 | 17/09/2016 | 1º Aditivo de prazo 03 meses venc. 16/12/2016 - 2º Aditivo de supressão R\$ 73,38 | 142.734,64 | 33.903974 | R\$ 142.734,64 | R\$ 142.734,64 | R\$ 142.734,64 | R\$ 142.734,64 | Concluído |
| Disp/2016 | Contratação de empresa de engenharia para serviços manutenção e recuperação de esquadrias de ferro e revestimento do prédio anexo da Escola José Cursino. | - | - | - | - | 21.627038/0001-69 | Menezes Locação e Serviços e CIA LTDA | S/Nº | 07/03/2016 | 30 Dias | 7.240,01 | 07/04/2016 | - | - | 33.903974 | R\$ 7.240,01 | R\$ 7.240,01 | R\$ 7.240,01 | R\$ 7.240,01 | Concluída |
| CV-007/2015 | Contrato de empresa de engenharia para a construção do muro do cemitério do muro do cemitério do povoado da Serrinha, zona Rural do município de Buíque. | - | - | - | - | 08.928.242/0001-51 | Lanço Construtora LTDA-EPP | - | 16/12/2015 | 06 Meses | 127.416,65 | 13/07/2016 | 1º Aditivo de prazo venc. 16/10/2016 - 2º Aditivo de prazo venc. 16/12/2016 | - | 44.9051,00 | R\$ 127.416,65 | R\$ 127.416,65 | R\$ 127.416,65 | R\$ 127.416,65 | Concluída |
| Pregão 014/2015 | Contrato de prestação de serviços engenharia visando a limpeza, manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino. | - | - | - | - | 05.008.761/0001-03 | Agreste construção e serviços LTDA - ME | - | 23/12/2015 | 180 Dias | 221.026,53 | 06/07/2016 | 1º Aditivo de prazo 90 dias venc. 04/10/2016 - 2º Aditivo de prazo venc. 30/12/2016 | - | 33903220 | R\$ 215.693,76 | R\$ 215.693,76 | R\$ 215.693,76 | R\$ 215.693,76 | Concluída |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|--------------------|----------------------------------|--------|------------|---------------|---------------|------------|---|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| CV-06/2015 | Contratação de empresa de engenharia para recuperação e manutenção da estação elevatória de esgoto do bairro Frei Damião | - | - | - | - | 07.808.854/0001-48 | Contrutora Regio Ltda | | 17/09/2015 | 30 Dias | 57.150,55 | 18/10/2015 | 1º Aditivo de prazo venc. 17/11/2015-- 2º Aditivo de prazo 17/12/2015- n3º Aditivo de prazo enc. 16/01/2016 | - | 44905100 | R\$ 57.150,54 | R\$ 27.277,93 | R\$ 27.277,93 | R\$ 57.150,54 | Concluída |
| TP - 002/2015 | Contratação de empresa de engenharia para conservação de vias urbanas reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia | - | - | - | - | 08.928+242/0001-51 | Lanjo Construtora LTDA-EPP | 012/15 | 05/10/2015 | 06 seis meses | 141.192,26 | 05/04/2016 | 1º Aditivo de prazo 6 meses cvenc. 05/10/2016-- 2º aditivo de valor R\$ 35.248,00 | 176.440,26 | 44905100 | R\$ 159.984,39 | R\$ 134.248,03 | R\$ 134.248,03 | R\$ 159.984,39 | Concluída |
| Conc. 005/2015 | Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação de seis unidades escolares na zona rural do município | - | - | - | - | 15.088.207/0001-37 | S A S Souza construtora LTDA EPP | 0/15 | 25/08/2015 | 06 seis meses | 440.839,01 | 20/02/2016 | 1º Aditivo Valor R\$ 95.637,54 2º Aditivo de prazo venc. 23/11/15 2 meses venc. 22/01/2016 3º Aditivo de prazo 22/01/2016 3 meses venc. 22/04/2016 | 536.476,55 | 44905100 | R\$ 536.476,55 | R\$ 171.014,16 | R\$ 171.014,16 | R\$ 536.476,55 | Concluída |
| Conc. 004/2015 | Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da escola Anália Simões de Oliveira Vaz na Zona Rural do Município | - | - | - | - | 15.088.207/0001-37 | S A Souza construtora LTDA EPP | 014/15 | 25/08/2015 | 09 Nove MESES | 1.233..244,75 | 25/05/2015 | 1º Aditivo de Valor R\$ 107.388,95 - 2º Aditivo de prazo 9 meses venc. 23/09/2016 - 3º Prazos 3 meses 23/12/2016 -- 4º Aditivo do Valor 93.730,19 -- 5º aditivo de supressão 6.732,24 | 1427.611,65 | 44905100 | R\$ 1.427.611,65 | R\$ 1.124.329,54 | R\$ 1.124.329,54 | R\$ 1.427.611,65 | Concluída |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|----------|------------|---------------|--------------|------------|---|--------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Conc. 003/2015 | Contratação de empresa de engenharia para Execução de Serviços de Melhoria na Estrutura do Pátio Livre Buique | - | - | - | - | 13.347.399/0001-33 | Nordeste construções e instalações LTDA | s/nº | 09/10/2015 | 06 SEIS MESES | 1.920.875,94 | 09/04/2016 | 1º Aditivo de prazo 6 meses venc. 08/10/2016 - 2º Aditivo de valor 14.987,45 - 3º Aditivo de prazo 6 meses venc. 07/03/2017 | 1.935.683,39 | 44.905,100 | R\$ 1.158.274,69 | R\$ 1.158.274,69 | R\$ 1.158.274,69 | R\$ 1.158.274,69 | Andamento |
| Disp/2015 | Contratação de empresa para manutenção e revisão do anexo da escola Municipal DR José Cursino Galvão Sede Buique/PE | - | - | - | - | 21.627.038/0001-69 | Menezes Locação e Serviços e CIA LTDA | s/nº | 07/08/2015 | 30 Dias | 14.940,82 | 06/09/2015 | - | - | 44.905,100 | R\$ 7.240,01 | R\$ 7.240,01 | R\$ 7.240,01 | R\$ 7.240,01 | Concluída |
| Conc. 002/2015 | Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços remanescentes de um centro de educação-jão infantil padrão Pró - Infância tipo B | - | - | - | - | 10.556.657/0001-93 | Ambrela Construtora e incorporadora LTDA - ME | 008/2015 | 30/06/2015 | 180 Dias | 972.450,71 | 27/12/2015 | 1º Aditivo de prazo 180 dias venc. 02/07/2016- ---- 2º Aditivo de prazo 180 dias venc. 28/12/2016- - 3/ Aditivo prazo 180 dias 26/06/2017 | - | 44.905,100 | R\$ 180.031,24 | - | - | R\$ 180.031,24 | Distratada |
| CV-001/2015 | Contratação de empresa de engenharia para instalação de gradil de janelas e pintura da escola Municipal Engenheiro Klaysson no município | - | - | - | - | 09.653.769/0001-83 | Localizar Construção e Locações Ltda | 005/2015 | 20/03/2015 | 90 Dias | 99.924,09 | 18/06/2015 | 1º Aditivo de Valor R\$ 17.055,41 | - | 339039,14 | R\$ 99.924,09 | - | - | R\$ 99.924,09 | Concluída |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--|---|---|--------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|--------------|------------|---|--------------|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| TP-003/2013 | Contratação de empresa de engenharia para a conclusão de centro de informações turísticas (receptivo) e conclusão do pórtico de entrada da cidade Buique. | 170.498-81/2004 | Programa OGU/Turismo no Brasil uma viagem para todos ministério do turismo | - | - | 11.507.298/0001-47 | Rental Locações e Serviços LTDA-EPP | s/nº | 09/08/2013 | 30 Dias | 287.390,33 | 09/09/2013 | - | - | 44.905,1.00 | - | - | - | - | Concluido |
| Conc.002/2012 | Contratação de empresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitário de diversos distritos e Povoados do município | - | - | - | - | 07.487.345/0001-60 | FJ Construções e serviços LTDA | S/Nº | 19/06/2012 - O.S RECOMEÇO 13/05/2013 | 180 Dias | 3.648.024,53 | 08/11/2013 | - | - | 44.905,1.00 | R\$ 376.976,90 | - | - | R\$ 376.976,90 | Paralisada |
| Concorren- cia 001/2012 | Contratação de empresa de engenharia de limpeza urbana e coleta de lixo | - | - | - | - | 09.221.470/0001-50 | Vialim Engenharia Ambiental LTDA | S/Nº | 11/05/2012 | 60 meses | 4.080.806,40 | 11/05/2017 | 1º Aditivo de valor reajustes contratual em 7,54% de 73.142,78 /2º aditivo de valor reajustes contratual em 5,90% de 77.458,27 /3º Aditivo de valor reajustes em 7,86% de 83.546,49 | 4.319.258,58 | 44.905,1.00 | R\$ 3.754.917,63 | R\$ 946.687,81 | R\$ 946.687,81 | R\$ 3.754.917,63 | Andamento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|--|------------|-----------|--------------------|---|------|------------|----------|--------------|------------|--|--------------|-------------|------------------|---|---|------------------|--|
| TP-009/2011 | Contratação de empresa de engenharia para construção de quadras poliesportivas cobertas nas Escolas José Cursino Galvão, Antônio de Barros Sampaio e Carolina Guedes no Município de Buique. | - | - | - | - | 10.556.657/0001-93 | Ambrela Construtora e Incorporada LTDA-ME | S/Nº | 19/12/2011 | 180 DIAS | 1.441.341,68 | 16/06/2012 | 1º Aditivo prazo venc. 22/12/12- 2º aditivo prazo venc. 18/06/2013- 3º aditivo prazo venc. 16/12/13- 4º aditivo de redução de valor R\$ 7.565,98-5º aditivo de prazo 180 dias venc. 11/06/14 - 6º aditivo de prazo venc. 09/012/14 - 7º aditivo de prazo venc.07/06/2015- 8º adit de praz venc. 04/12/15 - 9º adit. valor 111.135,86 10º Adit. de prazo 180 dias venc. 09/06/2016---11/ Adit de prz. 180 dias venc. 16/12/2016--12 Adit de prz 180 dias venc. 04/06/2017 | 1.544.911,56 | 44.90.51.00 | R\$ 1.110.378,93 | - | - | R\$ 1.110.378,93 | Andamento |
| TP-006/2010 | Contratação de empresa para construção de melhorias habitacionais para controle de chagas padrão FUNASA cationho e Amaro | 0729/2007 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 600.000,00 | 31.688,33 | 05.468.317/0001-70 | A&S Construtora Albuquerque & Souza LTDA | S/Nº | 20/10/2010 | 180 DIAS | 627.749,89 | 20/04/2011 | 1º Aditivo de prazo 180 dias 17/10/2011 -- 2º Aditivo de prazo 180 dias venc. 15/04/2012 -- 3º Aditivo de prazo 180 dias venc. 10/04/2013 -- 5º Aditivo de prazo 180 dias venc. 07/10/2013 | - | 44.90.5100 | R\$ 432.846,66 | - | - | R\$ 432.846,66 | Esta aguardando parecer juridico para que seja devolvido o recurso devido a esta obra. |
| TP-002/2010 | Construção de empresa para construção de melhorias habitacionais padrão FUNASA. | 0554/09 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 630.000,00 | 38.960,00 | 03.349.259/0001-30 | Camol Construtora Amorin LTDA | S/Nº | 22/06/2010 | 180 DIAS | 623.321,72 | 23/12/2010 | 1º Aditivo de prazo 180 dias venc. 21/06/11-- 2º Aditivo de prazo 180 diaS VENC. 21/21/2011--3º Aditivo de prazo 180 dias venc. 16/12/2012-- 5º Aditivo de prazo 180 dias venc. 14/06/2013 | - | 44.90.5100 | R\$ 518.249,54 | - | - | R\$ 518.249,54 | Concluida |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|--|------------|-----------|--------------------|----------------------|------|------------|---------|------------|------------|--|---|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| TP-003/2009 | Contratação de empresa para construção melhorias sanitarias domiciliares | 0434/07 | Ministério da saúde Fundação Nacional de Saúde | 900.000,00 | 48.932,70 | 00.721.895/0001-53 | N.B Construções Ltda | S/N° | 12/01/2010 | 6 meses | 940.796,63 | 12/07/2010 | 1° Aditivo de prazo de 120 dias venc. 12/11/12 - 2° Aditivo de prazo 120 dias venc. 15/03/11 - 3° Aditivo de prazo 120 dias venc. 10/11/11 - 5° ad. prazo 120 dias venc. 10/03/2012 - 6° ad. Praz.120 dias venc. 10/07/2012 - 7° ad. Praz. 120 dias 08/11/2012 | - | 44.90.5100 | R\$ 420.389,22 | - | - | R\$ 420.389,22 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | R\$ 11.063.201,93 | R\$ 4.391.822,06 | R\$ 4.391.822,06 | R\$ 11.063.201,93 | |

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 01/01/2016 a 31/12/2016

Daniela Costa de Lima Lira
Técnica em Edificações
CPF. 993.237.454-72

Lourenço Camelo sobrinho
Secretaria de Obras Viação e Serviços Públicos
CPF. 012.727.988-10

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF. 024.001.204-63