

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

EXERCÍCIO: 2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS

PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE (Janeiro, Fevereiro e Março)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADA		CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		Nº	CONCENDE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ /CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATURZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
CV 003/2017	Contratação de empresa ou pessoa física para locação de caminhonete equipada com escada extensível para manutenção do parque de iluminação pública do município.	-	-	-	-	20.498.573/0001-02	Innova Edificações & Serviços LTDA-ME	015/2017	15/02/2017	44 DIAS	39.690,00	31/03/2017	1º Aditivo de valor R\$ 9.900,00	R\$ 49.590,00	33.903,974	R\$ 49.950,00	R\$ 49.950,00	R\$ 49.950,00	R\$ 49.950,00	Concluída
CV. 001/2017	Contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos de manutenção dos prédios do município, recuperação do relógio da praça do centro e sinalização horizontal de vias públicas nesse município.	-	-	-	-	20.498.573/0001-02	Innova Edificações & Serviços LTDA-ME	013/2017	03/02/2017	56 DIAS	125.001,32	31/03/2017	1º Aditivo de prazo 30 dias venc. 01/05/2017	-	33.903,974	R\$ 98.855,32	R\$ 98.855,32	R\$ 98.855,32	R\$ 98.855,32	Andamento
Dispensa 009/2017	Contratação de empresa especializada em recuperação de pavimentação em paralelepípedos graníticos e recuperação de pavimento asfáltico	-	-	-	-	07.520.580/0001-90	EB Empreendimentos técnicos da construção civil LTDA-ME	010/2017	31/01/2017	60 DIAS	115.882,15	31/03/2017	-	-	44.905,100	R\$ 115.541,44	R\$ 115.541,44	R\$ 115.541,44	R\$ 115.541,44	Concluída

Conc. 003/2015	Contratação de empresa de engenharia para Execução de Serviços de Melhoria na Estrutura do Pátio Livre Buique	-	-	-	-	13.347.399/000133	Nordeste construções e locações LTDA	S/Nº	09/10/2015	06 SEIS MESES	1.920.875,94	09/04/2016	1º Aditivo de prazo 6 meses venc. 08/10/2016 - 2º Aditivo de valor 14.987,45 - 3º Aditivo de prazo 6 meses venc. 07/03/2017 - 4º Aditivo de prazo 6 meses venc. 07/09/2017	1.935.683,39	44.9051.00	R\$ 159.420,08	R\$ 159.420,08	R\$ 159.420,08	R\$ 1.317.694,77	Andamento
Conc. 002/2012	Contratação de empresa de engenharia para construção do sistema de esgotamento sanitário de diversos distritos e Povoados do município	-	-	-	-	07.487.345/000160	FJ Construções e serviços LTDA	S/Nº	19/06/2012 - O.S RECOMEÇO 13/05/2013	180 Dias	3.648.024,53	08/11/2013	-	-	44.9051.00	-	-	-	R\$ 376.976,90	Paralisada
Concorrência 001/2012	Contratação de empresa de engenharia de limpeza urbana e coleta de lixo	-	-	-	-	09.221.470/000150	Vialim Engenharia Ambiental LTDA	S/Nº	11/05/2012	60 meses	4.080.806,40	11/05/2017	1º Aditivo de valor reajustes contratual em 7,54% de 73.142,78 /2º aditivo de valor reajustes contratual em 5,90% de 77.458,27 /3º Aditivo de valor reajustes em 7,86% de 83.546,49	4.319.258,58	44.9051.00	R\$ 167.003,19	R\$ 167.003,19	R\$ 167.003,19	R\$ 3.921.920,82	Andamento

TP-009/2011	Contratação de empresa de engenharia para construção de quadras poliesportivas cobertas nas Escolas José Cursino Galvão, Antônio de Barros Sampaio e Carolina Guedes no Município de Buique.	-	-	-	-	10.556.657/0001-93	Ambrela Construtora e Incorporadora LTDA-ME	S/Nº	19/12/2011	180 DIAS	1.441.341,68	16/06/2012	1º Aditivo prazo venc. 22/12/12- 2º aditivo prazo venc. 18/06/2013- 3º aditivo prazo venc. 16/12/13- 4º aditivo de redução de valor R\$ 7.565,98-5º aditivo de prazo 180 dias venc. 11/06/14 - 6º aditivo de prazo venc. 09/012/14 - 7º aditivo de prazo venc.07/06/2015- 8º adit de praz venc. 04/12/15 - 9º adit. valor 111.135,86 10º Adit. de prazo 180 dias venc. 09/06/2016---11/ Adit de prz. 180 dias venc. 16/12/2016--12 Adit de prz 180 dias venc. 04/06/2017	1.544.911,56	44.9051.00	-	-	-	R\$ 1.110.378,93	Andamento
												TOTAL	R\$ 590.770,03	R\$ 590.770,03	R\$ 590.770,03	R\$ 6.991.318,18				

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data 31/03/2017

Daniela Costa de Lima Lira
Técnica em Edificações
CPF. 993.237.454-72

Lourença Camelo sobrinho
Secretaria de Obras Viação e Serviços Públicos
CPF. 012.727.988-10

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF. 024.001.204-63