

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUARACY

Unidade Orçamentária: PODER EXECUTIVO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		DESPESA NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		
Tomada de Preço nº 001/2016	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IGUARACY	OPERAÇÃO 1017484-95	FNDE Ministério do Turismo / CAIXA	R\$ 432.785,57	R\$ 500,00	07.524.547/0001-35	V&A CONSTRUTORA LIMITADA	01.025/2016	20/06/2016	360 DIAS	412.589,33	14/08/2018	540 DIAS	--	449051	205.793,18	205.793,18	205.793,18	205.793,18	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS DO TRECHO QUE LIGA DA RUA ODILON RODRIGUES COM A JULIO CÂMARA	1025763-25	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 295.300,00	R\$ 17.306,49	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.036/2016	13/10/2016	90 DIAS	R\$ 312.606,49	01/08/2018	450 DIAS	--	449051	144.283,59	144.283,59	144.283,59	144.283,59	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 00003/2016	PAVIMENTAÇÃO ENTRE A PONTE DO RIO MACACÓ E A AVENIDA ODILON RODRIGUES, RUA PROJETADA EM IRAJAI E RUA LUIZ QUARESMA EM JABITACA	1028311-75	MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	597.920,00	5920,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA JPN EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	01.041/2016, 01.042/2016, 01.043/2016, 01.044/2016	14/12/2015	180 DIAS	537.138,26	06/10/2021	1.458 DIAS	8.570,04	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
Tomada de Preço nº 002/2014	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: JOÃO ALVES DOS PASSOS, VICENTE NOGUEIRA DE CARVALHO E DE ACESSO AO CEMITÉRIO N A SEDE DO MUNICÍPIO.	075/2014 TERMO DE ADESAO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM	R\$ 499.548,59	R\$ 0,00	13.477.111/0001-35	CONSTRUTORA CANTEIRO DE OBRAS LTDA-ME	045/2014	09/10/2014	365 DIAS	499.548,59	05/09/2017	730 DIAS	119.151,28	449051	0,00	0,00	0,00	495.071,34	EM ANDAMENTO
Tomada de preço nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ QUARESMA NO DISTRITO DE JABITACA	075/2014 TERMO DE ADESAO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM	R\$ 171.901,25	R\$ 0,00	12.912.423/0001-67	DNJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME	142/2017	03/11/2017	120 DIAS	R\$ 168.480,95	30/04/2018	--	--	449051	104.354,95	104.354,95	104.354,95	104.354,95	EM ANDAMENTO
Tomada de preço nº 001/2017	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BEZERRA CÂMARA	075/2014 TERMO DE ADESAO	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM	R\$ 97.119,93	R\$ 0,00	19.703.302/0001-54	CONSTRUTORA AURÉLIO E CIA LTDA -ME	143/2017	03/11/2017	120 DIAS	R\$ 81.074,79	30/04/2018	--	--	449051	58.601,08	58.601,08	58.601,08	58.601,08	EM ANDAMENTO
TOTAL																513.032,80	513.032,80			

DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA PLANILHA SÃO FIDELÍGAS.

Iguaracy-PE 15/01/2018

Libni Angelim Feijó
Engenheiro Civil
CREA - PE: 056790

José Torres Lopes Filho
Prefeito Constitucional
CPF: 457.387.344-91

Luciano Santana dos Santos
Secretário de Obras, Habitação e Serv.
CPF: 998.691.954-15