



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
RESOLUÇÃO TC N° 04/1997  
ANEXO II**

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: (1)                      PREFEITURA MUNICIPAL INGAZEIRA      EXERCÍCIO:                                      2014  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                      PREFEITURA MUNICIPAL                      PERÍODO REFERENCIAL:                      01/01/2014 A 31/12/2014

| OBRA OU SERVIÇO         |  |             |  |             |               |                      |                               |          |                |          |                |                            |               |                         | DESPESAS NO EXERCÍCIO |                        |                                 |                                   | Valor pago acumulado na Obra/Serviço | Situação     |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Modalidade/nº Licitação | Identificação da Obra, Serviço ou aquisição  | CONVÊNIO    |  |             |               | CONTRATADO           |                               | CONTRATO |                |          |                |                            | ADITIVO       |                         | Natureza da Despesa   | Valor Medido Acumulado | Valor Pago acumulado no período | Valor pago acumulado no exercício |                                      |              |
|                         |  | Nº          | Concedente   | Repasso R\$ | Contrapartida | CNPJ/CPF             | Razão Social                  | Nº       | Data do Inicio | Prazo    | Valor Contrato | Data Conclusão/Paralisação | Prazo Aditado | Valor Aditado Acumulado |                       |                        |                                 |                                   |                                      |              |
| (5)                     | (6)  | (7)         | (8)  | (9)         | (10)          | (11)                 | (12)                          | (13)     | (14)           | (15)     | (16)           | (17)                       | (18)          | (19)                    | (20)                  | (21)                   | (22)                            | (23)                              | (24)                                 | (25)         |
| TP-001/2012             | Reconstrução de melhorias habitacionais controle da doença de chagas                           | 35/2007     | MS-FUNASA  | 350.000,00  | 13.256,56     | 147.757.518/00001-89 | AGS CONSTRUTORA E PREMOLDADOS | jan/12   | 28/12/2012     | 180 DIAS | 363.256,56     |                            |               | 0,00                    | 449051                | 312.984,66             | OO                              | -                                 | 312.984,66                           | EM ANDAMENTO |
| TP-001/2012             | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares MSD Tipo 01 e 04                               | 443/2007    | 13.256,56  | 300.000,00  | 8.838,78      |                      | AGS CONSTRUTORA E PREMOLDADOS | jan_12   | 28/02/2012     | 180 DIAS | 306.689,57     |                            |               | 0,00                    | 449051                | 306.074,87             | 69.996,20                       | 157.554,40                        | 306.074,87                           | concluiu     |
| CC-009/2013             | Reforma de Canteiros na Rua Aristaque José de Veras e Rua Albino Feitosa, na Sede do Município | TA-078/2013 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM | 136.708,44  | R\$ 8.291,56  | 17.333.798/001-96    | Praxedes Ltda EPP             | 015/2013 | 14/05/2013     | 180 DIAS | 145.000,00     |                            |               | 0,00                    | 449051                | 121.615,77             | 42.625,67                       | 42.625,67                         | 121.615,77                           | em andamento |

|             |  |             |  |            |           |                    |   |          |            |          |            |            |           |      |        |            |            |            |            |              |
|-------------|--|-------------|--|------------|-----------|--------------------|---|----------|------------|----------|------------|------------|-----------|------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| TP-001/2013 | Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Av. São José e Rua Olegário Lino de Moraes, na Sede do Município | TA-078/2013 | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM   | 285,202,06 | 17.297,94 | 03.086.586/001-47  | CONSTRASIL - Construtora Brasil Ltda                | 026/2013 | 11/09/2013 | 180 DIAS | 302,500,00 |            | 0,00      | 0,00 | 449051 | 198.268,82 | 38.730,73  | 236.999,55 | 236.969,75 | concluída    |
| CC-01/2013  | Academia da Saúde  | 026-2012    | ms   | 100.000,00 | 34.996,39 | 14.103.034/001-16  | Construmais Construtora e Locadora de Maquinas Ltda | 001/2013 | 04/04/2013 | 180 Dias | 134.996,39 |            | 0,00      | 0,00 | 449051 | 106.874,34 | 25.437,59  | 25.437,59  | 106.869,33 | Concluída    |
|             | construção de pavimento em paralelepípedos granítico nas ruas simplicio alves e saída para ingazeirado A e b                 | TA078-2014  | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM   | 92.610,00  | 2.983,93  | 17.614.228/001-7   | Costa Lira Serviços e Transportes                   | 023-14   | 09/09/2014 | 365 DIAS | 95.593,98  |            | 6 MESES   | 0,00 | 449051 | 24.680,00  | 24.680,00  | 24.680,00  | 24.680,00  | EM ANDAMENTO |
| CC-009/2012 | Pavimentação sinalização e assecibilidade vila são jose e aurelio quincas  | 026-2012    | Secretaria da cidade   | 90.000     | 20.000,00 | 11616236/001-29    | qualimax construtora e locação de maquinas          | 018-2012 | 24/07/2012 | 60 dias  | 110.000,00 |            | -180 dias |      | 449051 | 109.930,69 | 57.936,46  | 57.936,46  | 109.930,69 | em andamento |
| CC-008/2014 | PSF sitio jorge  | 078/2014    | Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM-2 | 63.340     |           | 07.524.547-0001/35 | V&A construtora LMTDa ME                            | 021-14   | 07/08/2014 | 90 dias  | 63.340,04  | 10/12/2014 | 0,00      |      | 449051 | 18.118,83  | 18.118,83  | 18.118,83  | 18.118,83  | CONCLUÍDO    |
| TP-15-2014  | Pavimentação sinalização e assecibilidade Rua Padre Adelmo   | 23/2014     | Secretaria da cidade   | 140,104,08 |           | 17.614.228/00174   | Costa Lira Serviços e Transportes                   | 23-14    | 09/09/2014 | 6 MESES  | 140.104,08 |            | 0,00      |      | 449051 | 29.429,28  | 29.429,28  | 29.429,28  | 29.429,28  | EM ANDAMENTO |
| 16-2012     | Pavimentação e acessibilidade vila são jose,jose joaquin e av 20 de dez  | 27-2012     | FEM  | 135.357    |           | 11.616.235/001-29  | qualimax construtora e locação de maquinas          | 22-2012  | 23/08/2012 | 6 MESES  | 135.456,57 |            | —         | 0,00 | 449051 | 84.055,66  | 84.055,66  | 84.055,66  | 84.055,66  | EM ANDAMENTO |
| TP-05/14    | pavimentação miguel arraes   | 37-2014     | Secretaria da cidade   | 140.051    |           | 20.422.486/001-63  | J.& J. construtora                                  | 26-14    | 17/10/2014 | 6 MESES  | 140.050,63 |            | _         | 0,0  | 449051 | 46.868,92  | 46.868,92  | 46.868,92  | 46.868,92  | EM ANDAMENTO |
| TP-03/14    | pavimentação aurelio quincas e nivelado quirino  |             | Secretaria da cidade   | 147.842    |           | 17.614.228/00174   | qualimax construtora e locação de maquinas          | 23-14    | 09/09/2014 | 6 MESES  | 147.842,46 |            | —         | 0,00 | 449051 | 31.077,46  | 31.077,46  | 31.077,46  | 31.077,46  | em andamento |
| TP-001/14   | ubs Ingazeira  |             | MS   | 400,506,60 |           | 17,614.228/001-74  | Costa Lira Serviços e Transportes                   | 14-14    | 25/04/2014 | 180 Dias | 400.506,70 |            | —         | 0    | 449051 | 333.409,52 | 333.409,52 | 26.384,02  | 333.409,52 | EM ANDAMENTO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |              |            |              |              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TOTAL:</b> | 1.179.307,65 | 455.307,36 | 1.422.640,70 | 1.140.576,92 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|

GENIVALDO DE SOUZA SILVA  
SEC. DE OBRAS

JONAS ROMERO DE MEDEIROS  
ENGENHEIRO

LUCIANO TORRES MARTINS  
PREFEITO