



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA INGAZEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ITEM 41 - RESOLUÇÃO 025/2017

OBRA OU SERVIÇO															DESPESAS NO EXERCÍCIO				Valor pago acumulado na Obra/Serviço	Situação
Modalidade/ nº Licitação	Identificação da Obra, Serviço ou aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor Pago acumulado no período	Valor pago acumulado no exercício			
		Nº	Concedente	Repasso R\$	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data do Início	Prazo	Valor Contrato	Data Conclusã o/Paraliza ção	Prazo Aditado					Valor Aditado Acumula do		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP-001-2012	Reconstrução de melhorias habitacionais controle da doença de chagas	735/2007	MS-FUNASA	350.000,00	13.256,56	147.757.518/00 01-89	AGS CONSTRUTOR A E PREMOLDADO S	001/2012	28/12/2012	180 DIAS	363.256,56				449051	353.221,58	-	-	353.221,58	concluído
TP-001/2012	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares MSD Tipo 01 e 04	443/2007	13.256,56	300.000,00	8.838,78	147.757.518/00 01-89	AGS CONSTRUTOR A E PREMOLDADO S	001/2012	28/02/2012	180 DIAS	306.689,57				449051	306.074,87	69.996,20	157.554,40	306.074,87	concluída
CC-009/2013	Reforma de Canteiros na Rua Aristaque José de Veras e Rua Albino Feitosa, na Sede do Município	TA- 078/2013	Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM	136.708,44	8.291,56	17.333.798/000 1-96	Praxedes Ltda EPP	015/2013	14/05/2013	180 DIAS	137.788,70				449051	121.615,77	42.625,67	42.625,67	121.615,77	Concluído
TP-001/2013	Construção de pavimentação em paralelepípedos graníticos na Av. São José e Rua Olegário Lino de Moraes, na Sede do Município	TA- 078/2013	Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM	285.202,06	17.297,94	03.086.586/000 1-47	CONSBRASIL - Construtora Brasil Ltda	026/2013	11/09/2013	180 DIAS	292.183,28				449051	198.268,82	38.730,73	236.999,55	236.969,75	concluída

OBRA OU SERVIÇO

DESPESAS NO EXERCÍCIO

Modalidade/ nº Licitação	Identificação da Obra, Serviço ou aquisição	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		Natureza da Despesa	Valor Medido Acumulado	Valor Pago acumulado no período	Valor pago acumulado no exercício	Valor pago acumulado na Obra/Serviço	Situação
		Nº	Concedente	Repasso R\$	Contrapartida	CNPJ/CPF	Razão Social	Nº	Data do Início	Prazo	Valor Contrato	Data Conclusã o/Paraliza ção	Prazo Aditado	Valor Aditado Acumula do						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP-003/2014	Construção de pavimento em paralelepípedos granítico nas ruas simplicio alves e saída para ingazeira lado A e b	TA078/2014	Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM	92.610,00	2.983,93	17.614.228/0001-7	Consta Lira Serviços e Transporte Ltda	023/14	09/09/2014	365 DIAS	92.583,97				449051	24.680,00	67.903,97	67.903,97	92.583,97	concluído
CC-009/2012	Pavimentação sinalização e assecibilidade vila são jose e aurelio quincas	026/2012	Secretaria da cidade	90.000,00	20.000,00	11616236/001-29	qualimax construtora e locação de maquinas	018/2012	24/07/2012	60 dias	109.930,84				449051	109.930,69	57.936,46	57.936,46	109.930,69	concluído
CC-008/2014	Reforma do PSF do Sítio Jorge	078/2014	Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM-2	63.340,04	2.881,24	07.524.547-0001/35	V&A construtora LMTDa ME	021/2014	07/08/2014	90 dias	63.340,04				449051	18.118,83	45.221,21	45.221,21	63.340,04	concluído
TP-004/2014	Reconstrução da Praça do Distrito de Santa Rosa	078/2014	Governo do Estado/Fundo Estadual de apoio ao Desenvolvimento Municipal-FEM-2	296.005,59	22.690,51	17.614.228/0001-74	Consta Lira Serviços e Transporte Ltda	025/2014	19/09/2014	360 Dias	309.115,03				449051	81.411,87	112.314,19	112.314,19	193.726,06	concluído
TP-15/2014	Pavimentação sinalização e assecibilidade Rua Padre Adelmo	23/2014	Secretaria das cidades	125.000,00	16.197,01	17.614.228/000174	Costa Lira Serviços e Transportes	23/2014	09/09/2014	180 Dias	140.104,08		1440 Dias		449051	29.429,28	29.429,28	29.429,28	29.429,28	concluído
TP-002/2012	Pavimentação e acessibilidade vila são jose,jose joaquin e av 20 de dez	27/2012	Secretaria das cidades	125.000,00	10.752,66	11.616.235/0001-29	Qualimax Construtora e Locação de Maquinas	022/2012	23/08/2012	60 Dias	135.425,05				449051	84.055,66	51.369,39	51.369,39	135.425,05	concluído
TP-05/14	pavimentação miguel arraes	37/2014	Secretaria das cidades	140.000,00	9.623,57	20.422.486/0001-63	J. & J. construtora	26/2014	17/10/2014	180 Dias	149.050,63		1440 Dias		449051	65.575,84	65.575,84	65.575,84	65.575,84	concluído
TP-03/14	Pavimentação da Rua Aurelio Quincas e Nivaldo Quirino	24/2014	Secretaria das cidades	134.900,00	14.996,48	17.614.228/000174	Costa Lira Serviços e Transportes	23/2014	09/09/2014	180 Dias	147.842,46		1440 Dias		449051	31.077,46	31.077,46	31.077,46	31.077,46	concluído
TP-001/14	UBS		MS	400.506,60		17.614.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes	14/2014	25/04/2014	180 Dias	400.506,70				449051	333.409,52	333.409,52	26.384,02	333.409,52	Concluída
TP-002/2013	Construção de Quadra Poliesportiva	TC - PAC205965/2013	FNDE	509.993,86	0,00	09.475.434-12	Clara Construções Ltda-ME	002/2014	29/01/2014	270 dias	509.218,05	26/01/2017	823 dias	-	449051	34.498,00	34.498,00	34.498,00	271.585,51	Em andamento

TP-002/2016	Construção da Escola Proinfância tipo -2 na Sede do Município	TC 32688	FNDE	1.288.750,66	0,00	17.614.228/0001-74	Consta Lira Serviços e Transporte Ltda	017/2016	24/11/2016	9 meses	1.178.837,08	-	-	-	-	-	-	-	-	Em andamento
TP-001/2015	Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva no Bairro Miguel Arraes de Alencar	Contrato de Repasse Nº 784392/2013	Ministério do Esporte	386.950,61	10.000,00	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio e Cia Ltda	006/2015	03/06/2015	6 meses	386.928,39	-	365 dias	-	449051	308.088,66	308.088,66	308.088,66	352.976,22	Em andamento
CV-006/2016	Construção de Paralelepípedos Graníticos Nivaldo Quirino - 1, Complemento das Ruas Padre Adelmo, Olegario Lino de Moraes e Vila São Jose na Sede do Município.	CONVÊNIO N2 003/2016	Secretaria das Cidades	140.000,00	4.208,70	19.703.302/0001-54	Construtora Aurélio e Cia Ltda	011/2016	13/06/2016	31/12/2016	143.783,95	-	-	-	449051	82.252,81	73.047,47	73.047,47	73.047,47	Em andamento
TP-004/2017	Ampliação do Prédio da Sede da Prefeitura Municipal	1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 025/2015-FEM	Secretaria de Planejamento	139.997,94	6.257,77	17.614.228/0001-74	Consta Lira Serviços e Transporte Ltda	033/2017	21/12/2017	6 meses	139.889,33	-	-	-	-	-	-	-	-	Em andamento
TP-002/2017	Construção de Sistema de Abastecimento de Água nos Sítios Salgado e Manuino neste Município	CONVENIO Nº 025/2015-FEM	Secretaria de Planejamento	206.305,01	-	17.614.228/0001-74	Costa Lira Serviços e Transportes	024/2017	10/08/2017	6 meses	198.302,87	-	-	-	449051	54.913,60	54.913,60	54.913,60	54.913,60	Em andamento
TP-001/2017	Construção do Pavimento em Paralelepípedos Graníticos de Acesso ao Cemitério Público na Sede do Município da Ingazeira.	CONVENIO Nº 025/2015-FEM	Secretaria de Planejamento	242.135,26	-	12.912.423/0001-67	DNJ. Onstruções Ltda ME	021/2017	04/07/2017	6 meses	234.236,69	-	-	-	449051	73.072,08	73.072,08	73.072,08	73.072,08	Em andamento
				5.453.406,07	168.276,71						5.439.013,27				TOTAL:	2.309.695,34	1.489.209,73	1.468.011,25	2.897.974,76	

Ingazeira, março de 2018

JONAS ROMERO DE MEDEIROS

ENGº CIVIL

CPF:

ARKIMERES PEREIRA DO NASCIMENTO

SECRETARIO DE OBRAS

CPF: 044.746.324-19

LINO OLEGARIO DE MORAIS

PREFEITO

CPF: 072.636.271-94