

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO 3º TRIMESTRE DE 2017

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 EXERCÍCIO: (3) 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	SITUAÇÃO (26)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (24)		
CC001/2012	LIMPEZA URBANA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	0.00	12.963.418/0001-83	WS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	058/2012	24/07/2012	31/12/2012	613.120.56	31/12/2012	23/07/2017	6.036.037.70	6.649.158.26	3.390.39.00	1.037.550.10	407.561.40	1.037.550.10	6.726.067.94	EM ANDAMENTO
TP004/2014	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MONSENHOR CARLOS NEVES CALÁBRIA	1007802-02/2013	FNDE	211.900.32	0.00	10.324.550/0001-10	GRUPO MAIS - COMERCIO, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	056/2014	13/10/2014	150 DIAS	507.705.30	11/03/2015	300 DIAS	-----	-----	4.490.51.00	0.00	0.00	0.00	211.900.32	INACABADA
CC001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS - VILA MADALENA E EUGÊNIO BANDEIRA	2692.1018258-28/2014	MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850.410.50	5.847.87	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	042/2015	11/18/2015	180 DIAS	1.856.258.37	16/05/2016	360 DIAS	-753,30	1.855.505.07	4.490.51.00	0.00	0.00	0.00	421.144.14	EM ANDAMENTO
CC001/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS - ERMINIO COUTINHO E EUGÊNIO BANDEIRA	2692.1019667-13/2014	MINISTERIO DA CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772.534.90	2.401.16	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	042/2015	18/11/2015	180 DIAS	774.936.06	5/16/2016	360 DIAS	4.383,01	779.319.07	4.490.51.00	0.00	0.00	0.00	13.071.76	EM ANDAMENTO
TP001/2016	UBS CINCO CORAÇÕES	09814.2690001/14-002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA	408.000.00	18.511.54	13.177.465/0001-64	JMA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES - LTDA	015/2016	08/07/2016	240 DIAS	426.511.54	05/3/2017	240 DIAS	-----	-----	4.490.51.00	72.258.19	46.211.76	72.258.19	151.046.88	EM ANDAMENTO
TP002/2016	UBS TAMATAÚPE	09814.2690001/14-004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA	408.000.00	6.706.34	13.177.465/0001-64	JMA CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES - LTDA	016/2016	28/07/2016	240 DIAS	414.706.34	25/03/2017	240 DIAS	-----	-----	4.490.51.00	76.749.83	49.638.36	76.749.83	157.756.64	EM ANDAMENTO
TP001/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS - FEM 03	7605471-3/2016	FEM	1.235.906.13	0.00	10.569.363/0001-04	CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME	035/2016	05/07/2016	150 DIAS	1.119.957.37	02/12/2016	-----	R\$ 115.948.76	R\$ 1.235.906.13	4.490.51.00	0.00	0.00	0.00	380.017.97	EM ANDAMENTO
CV005/2017	PAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS DAS RUAS TÚLIO DIAS ALVES, VER. OTÁCILIO AZEVEDO, BENJAMIN VIEIRA E RUA 01 DO LOT. EUGÊNIO BANDEIRA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	43.776.53	19.993.011/0001-48	TERPAV INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	030/2017	01/06/2017	30 DIAS	43.776.53	7/1/2017	-----	-----	-----	4.490.51.00	16.264.92	13.786.34	13.786.34	13.786.34	CONCLUÍDO
CV007/2017	CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO MATADOURO MUNICIPAL	----	RECURSO PRÓPRIO	----	88.308.76	09.531.960/0001-52	IG CONTRUTORA LTDA - ME	036/2017	08/08/2017	60 DIAS	88.308.76	10/7/2017	-----	-----	-----	4.490.51.00	39.508.13	0.00	0.00	0.00	EM ANDAMENTO
																TOTAL	1.186.558.12	503.411.52	1.186.558.12	8.061.005.65	

JOÃO PAULO AMARO DE ARAÚJO
 Diretor de Urbanismo
 CPF: 093.852.414-35

OBEDE LUIZ DE OLIVEIRA
 Secretário de Obras e Infraestrutura
 CPF: 256.993.264-72

INÁCIO MANOEL DO NASCIMENTO
 Prefeito
 CPF: 051.825.224-87

LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).