

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (\*)  
 EXERCÍCIO: (2) 2014  
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) JULHO A SETEMBRO DE 2014

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

QUALIFICAÇÃO / Nº LICITAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA / SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO				DESPESAS NO EXERCÍCIO				SITUAÇÃO						
			Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
(6)		(8) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: 19 DE MARÇO, TRAVESSA 19 DE MARÇO E RUA DA BATEIRA (01)	08/2013	SECRETARIA DAS CIDADES (PEM)	689.616,28	(10) 07.756.791/0001-08	(11) 07.756.791/0001-08	(12) CONSTRUTORA VALE DO UMA LTDA	(13) 0807/2013	(14) 04/10/2013	(15) 90 DIAS	(16) 658.818,28	(17) 04/05/2014	(18) 120 DIAS	(19) 140.482,41	(20) 44806100	(21) 707.888,11	(22) 8.929,30	(23) 354.883,19	(24) 857.927,14	(25) CONCLUÍDA			
		CONCORRÊNCIA	02/2014						16/05/2014	12 MESES	2.627.617,97				3380389	1.063.663,52	574.468,06	1.053.663,52	1.053.663,52	ANDAMENTO				
		TOMADA DE PREÇOS	04/2014						01/07/2014	90 DIAS	259.511,67				448051	132.481,48	132.481,48	132.481,48	132.481,48	ANDAMENTO				
		CATA CONVI	19/2014						30/08/2014	90 DIAS	145.283,36	1/08/2014			448051	145.283,36	145.283,36	145.283,36	145.283,36	CONCLUÍDA				
		TOMADA DE PREÇOS	01/2014						01/07/2014	60 DIAS	113.684,36				448051	77.316,67	77.316,67	77.316,67	77.316,67	ANDAMENTO				
		TOMADA DE PREÇOS	03/2014						15/07/2014	90 DIAS	482.132,99				448051	62.376,36	62.376,36	62.376,36	62.376,36	ANDAMENTO				
		TOMADA DE PREÇOS	09/2014						01/09/2014	150 DIAS	809.548,84				448051	122.026,13	122.026,13	122.026,13	122.026,13	ANDAMENTO				
															TOTAL	2.300.627,64	1.122.603,27	1.847.602,54	2.250.866,57					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
 João Rosa Araújo  
 Engº Civil  
 CREA - 8891 - D/PE

Profetaria Mun. São José da C. Grande  
 Fernando Luiz Oliveira Rosa Araújo  
 Secretário de Obras  
 CPF: 062.040.524-46