

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE IGRASSU (1)

EXERCÍCIO: 2022 (3)
PERÍODO REFERENCIAL: de 01/01/2022 até 31/12/2022 (4)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (2)	MODALIDADE DE LICITAÇÃO (3)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO			CONTRATO			CONTRATO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO (26)						
			Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSO (9)	CONTRAPARTIDA (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (R\$) (18)		VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$) (19)	REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (24)
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 17/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MEO RIO LINHA D'ÁGUA E PONTEILHO DA ESTRADA DE SANTA LUZIA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	04449.2632001-58	Construtora Abino Teixeira Ltda	222	25/09/2014	28/03/2015	421.323,63		25/09/2015	8.842,53		33.125,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Concorrência 17/2014	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CURTIBA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	12.587.1770001-58	CONSTRUTORA CAMEL LTDA	266	26/01/2015	31/12/2015	274.307,04		31/12/2015	68.576,84		331.546,45	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 18/2014	PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA MARINA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	15.587.3790001-55	ROBSON J DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	020	30/04/2015	30/08/2015	97.589,00		30/08/2015	97.589,00		0,00	0,00	0,00	0,00	A iniciar
Secretaria de Cidades - SECID	Tomada de Preços 09/2014	056/2015 - PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANTICOS E DRENAGEM	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	15.587.3790001-55	ROBSON J DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	056	28/08/2015	29/12/2015	68.383,78		22/12/2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 09/2014	055/2015 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ISRAEL	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	15.587.3790001-55	ROBSON J DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	055	28/08/2015	28/12/2016	515.368,03		22/12/2017	0,00		86.556,66	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 09/2014	057/2015 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 1ª ETAPA RUA DO COMÉRCIO	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	15.587.3790001-55	ROBSON J DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	057	28/08/2015	26/12/2015	60.519,84		24/12/2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 09/2014	PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA RUA UMBURUA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	15.587.3790001-55	ROBSON J DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	056	28/08/2015	28/12/2015	68.383,78		22/12/2017	0,00		21.367,66	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Concorrência 18/2014	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PARAD	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	08.336.2600001-44	Barras & Araújo Engenharia Ltda	023	29/08/2015	30/08/2015	211.435,80		21/08/2017	1.326,97		0,00	0,00	0,00	0,00	A iniciar
Secretaria de Educação - SEED	Convite 16/2015	SERVIÇO DE PINTURA EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE ESCOLAR DE IGRASSU	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	19.869.4180001-19	QUASARES CONSTRUTORA EIRELI	067	20/10/2015	20/01/2016	144.588,89			0,00		130.850,03	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Tomada de Preços 22/01/15	081/2015 - RECAPAMENTO ASFALTICO	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	04449.2632001-58	Construtora Abino Teixeira Ltda	081	23/11/2015	23/11/2016	308.762,07			0,00		209.341,90	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Educação - SEED	Tomada de Preços 17/2015	REFORMA DA ESCOLA ADOLFO BROCK	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	12.587.1770001-58	CONSTRUTORA CAMEL LTDA	002	06/01/2016	05/01/2016	228.824,37			0,00		83.044,22	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Educação - SEED	Tomada de Preços 17/2015	CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO (ARRIÃO) NA ESCOLA ECLIA RAMOS	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	12.587.1770001-58	CONSTRUTORA CAMEL LTDA	002	11/01/2016	05/01/2016	326.824,37			0,00		28.802,85	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Educação - SEED	Convite 07/2016	REFORMA CHEQUE-TIA EMOC VIRAUBI	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	09.478.840001-44	TECNOPIRE CONSTRUCOES EIRELIME	048	01/03/2016	01/06/2016	116.677,76			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Convite 17/02/16	076/2016 - MURO DE ARRIO	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	10.993.0115001-48	TERPAV INCORPORAD/LTDA-EPP	078	11/05/2016	08/08/2017	110.506,00			0,00		29.278,82	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Convite 17/02/16	189/2017 - DECLARAÇÃO - REPOSIÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	17.057.380001-01	EDMILSON JOSE DE SOUZA SERVICOS DE ALVENARIA	189	28/12/2017	28/12/2018	13.255,98			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Convite 03/03/18	005/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE MURO DE ARRIO COM PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANTICOS NA RUA BERRA LEOLA LOTEAMENTO ADAMENON, MUNICIPIO DE GARANHUNS	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	11.063.54110001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	005	23/01/2018	23/01/2019	148.924,03			0,00		148.924,05	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Tomada de Preços 10/01/18	133/2018 - CONTENÇÃO EM MURO DE ARRIO EM EMPREENDIMENTO	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	10.993.0115001-48	TERPAV INCORPORAD/LTDA-EPP	133	20/04/2018	20/04/2019	240.720,29			0,00		247.692,81	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Dispensa 14/2018	14/2018 - GRADIL NO ENTORNO DE UMI CAÇIMBA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	13.327.9380001-44	JOAO BEVERINO BEZERRA BR962712400	140	27/11/2018	27/11/2019	14.413,41			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Tomada de Preços 01/02/19	100/2019 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL, ACESSIBILIDADE E CALÇADA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	03.671.6870001-39	CONSTRUTORA SANTALEONOR LTDA	100	31/05/2019	31/05/2020	652.127,17			0,00		137.133,70	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 22/01/19	273/2019 EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES COM TECNOLOGIA EM GEOMANTA NAS RUAS DE DIVERSOS BARRIOS DO MUNICIPIO DE IGRASSU	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	13.556.550001-78	VENCOSTA AMBIENTAL LTDA	272	02/09/2019	02/03/2020	574.893,08			0,00		189.923,43	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Prefeitura Municipal de Igarassu	Tomada de Preços 05/02/19	322/2019 REQUALIFICAÇÃO PRAÇA DA BELIA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	08.673.9630001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA	322	23/10/2019	23/04/2020	863.368,71			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Dispensa 2/2020	026/2020 REQUALIFICAÇÃO DA ROTATORIA NA PE-35	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	29.189.4630001-80	EMPRESA SPINELLI GOMES ENGENHARIA EIRELI	026	03/02/2020	03/04/2021	32.915,88			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Dispensa 2/2020	135/2020 - MURO DE ARRIO, GEOMANTA NA RUA PARABÁ	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	13.556.550001-00	VENCOSTA AMBIENTAL LTDA	135	17/03/2020	17/03/2021	979.474,48			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Dispensa 04/2020	046/2020 levantamento topográfico	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	22.805.040001-01	ALEXANDRO L.V. SANTOS TOPOGRAFIA	046	23/07/2020	23/07/2021	31.733,50			0,00		31.733,50	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Dispensa 08/2020	051/2020 AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	24.500.5440001-01	SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LITE EIRELI	051	13/08/2020	13/08/2021	16.900,00			0,00		16.900,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Dispensa 2/2020	081/2020 - FERRAGEM DE POCO PROFUNDO	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	11.063.54110001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	081	07/10/2020	07/10/2021	32.540,45			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Convite 03/2020	284/2020 - RECAPAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA MONJOPNA NO MUNICIPIO DE GARANHUNS	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	00.999.3010001-22	ADIC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	284	10/11/2020	10/11/2021	296.300,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Convite 03/2021	238/2021 - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	24.979.3340001-17	VENCOSTA AMBIENTAL EIRELI	238	31/05/2021	31/05/2022	308.997,16		24/01/2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
Secretaria de Cidades - SECID	Tomada de Preços 04/02/21	059/2022 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANTICOS E SISTEMA DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	----	RECURSO PRÓPRIO	----	----	11.063.54110001-31	DUARTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	059	18/02/2022	18/02/2023	1.404.587,34			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

Demonstramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesas (28)

LEGENDA:

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 11 trimestre;
- (5) Número da licitação em série anual. Insere-se antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC, Tomada de Preços-TCP, Convite-CV), na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-RI e após o número (treze dígitos), a referência ao ano (número digitado) da licitação/despesa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2006), DP0112/2004;
- (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamento) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos à limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
- (7) Número e ano do Convênio (se houver);
- (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
- (9) Valor do repasse;
- (10) Valor da contrapartida;
- (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
- (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
- (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
- (16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
- (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
- (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
- (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
- (20) Valor referente ao somatório dos reajustes de contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
- (21) Classificação das despesas conforme portaria 163/2001 de STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
- (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviço (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviço (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (sem denominação a obra não concluída e paralisada quando há previsão de renúncia e não houve distorção contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (a) ou (ii) não há previsão de renúncia; ii) houve distorção; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
- (27) Deverá ser colocado o nome legal, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
- (28) Deverá ser colocado o nome legal, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.);
- (29) Deverá ser colocado o nome legal, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).