



MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPA RTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO CONTRATADO (R\$)	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TOMADA DE PREÇOS	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NAS RUAS: 19 DE MARÇO, TRAVESSA 19 DE MARÇO E RUA DA BATATEIRA (01)	09/2013	SECRETARIA DAS CIDADES(FEM)	659.818,28		07.755.791/00-01-99	CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA	090/2013	04/10/2013	90 DIAS	658.818,28	04/05/2014	120 DIAS	140.452,41	448061	648.887,94	5.398,50	285.973,02	648.897,84	ANDAMENTO
	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (06)					15.342.778/00-01-67	M.M. ENGENHARIA E				460.243,52			339039	581.786,53	91.523,01	502.508,96	502.508,96	CONCLUIDA	
CONCORRÊNCIA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS URSIS DO BAIRRO DA GAMBLEIRA, SÍTIO CUNHA E BOA VISTA (07)	01/2014				07.755.791/00-01-99	CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA				1.503.831,00				74.590,20	74.590,20	74.590,20	74.590,20	74.590,20	ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE S(09)	02/2013				07.755.791/00-01-99	CONSTRUTORA VALE DO UNA LTDA		18/03/2014	12 MESES	2.827.817,97				339039	478.085,48	478.085,48	478.085,48	478.085,48	ANDAMENTO
CARTA CONVITE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO FRAVASCOS DE MELO (08)	09/2014				11.898.844/00-01-99	IDEAL CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA				144.721,70				144.588,97	144.588,97	144.588,97	144.588,97	144.588,97	CONCLUIDA
TOTAL															1.928.062,00	795.167,14	1.498.728,17			